

## สรุปผลการดำเนินการงานก่อสร้าง

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

ระยะเวลาก่อสร้าง	๒,๓๘๒ วัน
ระยะเวลาทำงาน	๒,๐๑๖ วัน
ระยะเวลาดังเหลือ	๓๖๖ วัน
แผนงานสะสมที่ตั้งไว้	๕๙.๕๕ เปอร์เซ็นต์
ผลงานสะสมที่ทำได้	๕๖.๕๕ เปอร์เซ็นต์
ผลงานช้ากว่าแผน	- เปอร์เซ็นต์

ที่มา : [https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament\\_parcy/main.php?filename=newsapa\\_home](https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/main.php?filename=newsapa_home)

## Summary of the Construction Progress

As of 14 December, 2018

Construction Period	2,382 Days
Work Period	2,016 Days
Remaining Period	366 Days
Planned Work	59.55 %
Current Work	56.55 %
Construction Delay	- %

