



ที่ สผ ๐๐๐๕/ ๒๗๖๕

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ถนนอุทองใน ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๐๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙
เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ร่วมประชุมกับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒
มกราคม ๒๕๕๘ และที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รายงานความคืบหน้า
โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ประจำทุกเดือน นั้น

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จึงใคร่ขอรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง
อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปสาระสำคัญดังนี้

๑. สรุปความก้าวหน้างานก่อสร้าง

๑.๑ ระยะเวลาตามสัญญา รวม ๑,๒๘๗ วัน ดำเนินการมาแล้วถึงวันที่ ๓๐ เมษายน
๒๕๕๙ จำนวน ๑,๐๕๘ วัน คงเหลือระยะเวลาก่อสร้างอีก ๒๒๙ วัน

๑.๒ ผลงานที่ผู้รับจ้างทำได้ร้อยละ ๑๙.๘๙

๒. ผลงานก่อสร้างที่ผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จแล้ว ดังนี้

๒.๑ งานเสาเข็มเจาะ อาคารหลัก

๒.๒ งานเข็ม Pile Wall ของงานระบบป้องกันดินพังอาคารหลัก

๒.๓ งาน Capping Beam จำนวน ๑,๓๔๔ เมตร

๒.๔ งานพื้นเสา King Post จำนวน ๒,๒๓๖ ต้น

๒.๕ งานติดตั้ง Platform จำนวน ๕,๔๔๓ เมตร

๒.๖ งานติดตั้ง Bracing Layer ๑ จำนวน ๒๙,๒๐๘ เมตร

๒.๗ งานขุดและขนย้ายดิน จำนวน ๑,๐๗๔,๕๑๘ ลบ.ม.

๒.๘ งานติดตั้ง Bracing Layer ๒ จำนวน ๙,๒๗๘ เมตร

๒.๙ งานฐานรากอาคารหลัก ๘๘๘ ฐาน

๓. ผลงานการก่อสร้างที่ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ งานพื้นชั้นใต้ดิน ชั้น B๒ แล้วเสร็จ ๘๐,๐๐๐ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ จาก
๘๐,๐๐๐ ตร.ม.

๓.๒ งานพื้นชั้นใต้ดิน ชั้น B๑ แล้วเสร็จ ๕๘,๑๕๖ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๓๓ จาก
๗๑,๔๗๒ ตร.ม.

๓.๓ งานพื้นชั้นลอยชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ ๑๕,๐๘๐ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๐ จาก
๑๗,๐๐๐ ตร.ม.

๓.๔ งานพื้นชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๑๕,๑๓๑ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๘๙ จาก ๗๖,๐๔๕ ตร.ม.

๓.๕ งานติดตั้งเสาชั้นใต้ดิน ชั้น B๒ - B๑ ได้ ๗๔๒ ต้น คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ จาก ๗๔๒ ต้น

๓.๖ งานติดตั้งเสาชั้นใต้ดิน ชั้น B๑ - ๑ ได้ ๕๕๖ ต้น คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๕๐ จาก ๘๐๐ ต้น
 ๓.๗ งานติดตั้งเสาชั้น ๑ - ๒ ได้ ๔๐๔ ต้น คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๖๒ จาก ๗๙๘ ต้น

๔. ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา

๔.๑ พื้นที่ก่อสร้างส่วนที่เหลือประมาณ ๑๙ ไร่เศษ ยังส่งมอบให้ผู้รับจ้างไม่ได้ตามสัญญา กระทบกับแผนงานก่อสร้างตามที่ได้รับอนุมัติ ประกอบด้วย พื้นที่ศูนย์สาธารณสุข ๓๘ พื้นที่ชุมชนบ้านพัก องค์การทอผ้า พื้นที่บ้านพักกรมการอุตสาหกรรมทหาร (อท.ศอพท.) และพื้นที่โรงเรียนโยธินบูรณะ มีกำหนดการส่งมอบให้รัฐสภาภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ตาม MOU ฉบับแก้ไข ซึ่งขณะนี้ทางโรงเรียน แจ้งว่าไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้เนื่องจากการก่อสร้างที่ใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ จำเป็นต้องเปิดการเรียน การสอนที่เดิมไปอีก ๑ เทอม และจะส่งมอบพื้นที่ให้กับรัฐสภา ภายในเดือน ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ต่อไป เนื่องจากพื้นที่ที่ยังไม่ได้ส่งมอบให้ผู้รับจ้างทำให้กระทบกับแผนงานก่อสร้างตามที่ได้รับ อนุมัติ เช่น งานก่อสร้างลานประชาชน งานก่อสร้างลานประชาธิปไตย อาคารรักษาความปลอดภัย เป็นต้น อีกทั้งทำให้กระทบกับการใช้พื้นที่ในการจัดกองวัสดุหรือประกอบชิ้นส่วนโครงสร้างก่อนนำไปติดตั้ง ส่งผล ให้การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ทั้งโครงการล่าช้าออกไป โดยที่ผู้รับจ้างได้มีแผนการก่อสร้างงาน ส่วนดังกล่าวเป็นเวลา ๓๗๖ วัน จะส่งผลให้โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ต้องล่าช้าออกไปด้วย

แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น

๑. สำนักงานฯ ได้ส่งมอบพื้นที่ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ดูสติดให้กับผู้รับจ้างเข้าใช้พื้นที่ แล้วเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙

๒. สำหรับพื้นที่ส่วนที่เหลือ ที่ปรึกษาฯ และสำนักงานฯ อยู่ระหว่างดำเนินการเร่งรัด ติดตามและดำเนินงานโดยมีแผนการส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างทั้งหมดในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ โดยขณะนี้ พื้นที่ศูนย์สาธารณสุข ๓๘ และพื้นที่ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า อยู่ระหว่างดำเนินการขายซากเพื่อรื้อถอน มีกำหนดเสนอราคาวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และพื้นที่บ้านพัก อท.ศอพท. และพื้นที่โรงเรียนโยธิน บูรณะ อยู่ระหว่างประเมินราคาขายซาก และจัดทำ TOR คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙

๔.๒ โครงการก่อสร้างของหน่วยงานภายนอกที่กระทบกับรูปแบบและการก่อสร้างอาคาร รัฐสภาแห่งใหม่ เช่น โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย โครงการก่อสร้าง ทางจักรยานเลียบริมแม่น้ำเจ้าพระยา โครงการขยายถนนสามเสน และโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า สายสีม่วงใต้ เป็นต้น

แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น

๑. ที่ปรึกษาฯ ติดตามข้อมูลและการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ให้สำนักงานฯ และคณะกรรมการรับทราบและพิจารณา โดยยึดกรอบเวลาการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่เป็นหลัก

๒. สำนักงานฯ มีการหารือและเชิญหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อติดตามข้อมูลและ ข้อสรุปของการดำเนินงานอีกทางหนึ่ง

๔.๓ แบบรูปและรายละเอียดที่ผู้ออกแบบ (สภบ ๑๐๕๑) ส่งมอบให้สำนักงานฯ นั้น มีจำนวนแบบ และรายละเอียด มีจำนวนและรายละเอียดที่มาก จึงทำให้แบบรูปและรายการละเอียดขัดแย้งกัน หรือแบบ ไม่สมบูรณ์ตกลง

แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น

๑. ที่ปรึกษาฯ และผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียด แจ้งให้ผู้ออกแบบ ตรวจสอบและให้ข้อมูลแบบเพิ่มเติมเพื่อให้งานก่อสร้างได้

๒. นำเสนอข้อมูลรายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ พิจารณาในกรณีที่
เป็นงานเพิ่ม หรือกรณีที่ผู้รับจ้างโต้แย้งตามสัญญาข้อ ๑๗ ซึ่งบางรายการคณะกรรมการพิจารณาแล้ว เช่น
ข้อกำหนดงานกระจก ท่อร้อยสายระบบ ICT รูปแบบเสา CSB๑ งานเปลี่ยนแปลงงานระบบไฟฟ้า
งานเปลี่ยนแปลงงานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นต้น แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแล้ว

๓. รายการที่ยังไม่มีข้อสรุปหรือยังหาข้อยุติไม่ได้ ที่ปรึกษา และผู้ควบคุมงาน
อยู่ระหว่างรวบรวมรายละเอียดและความเห็นเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างวินิจฉัยต่อไป

ทั้งนี้ ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙
อยู่ที่ร้อยละ ๑๙.๘๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

Slc 16/พจ๑/วิ

(นางสายทิพย์ เชาวลิขิตกุล)
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

โทร. ๐ ๒๖๖๗ ๔๙๔๔

โทรสาร ๐ ๒๖๖๗ ๔๙๔๑